

2	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pekerjaan Cluster H dimulai pada tanggal 18 Juli 2016. Progres pekerjaan per 30 September 2016 sebesar 68,36% dari target rencana 74,32% (behind -5,96%). ➤ Pekerjaan Cluster G akan dimulai pada tanggal 19 Oktober 2016. Pembayaran penggantian tanam tumbuh sudah dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2016 kepada 11 penggarap lahan 	
---	---------------	--	--